

上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2019K23-21-1724004002

Certificate No.



送检单位

Applicant

上海中医药大学附属曙光医院 (B超1)

计量器具名称

Name of Instrument

医用超声源

型号/规格

Type / Specification

MyLab Gamma

出厂编号

Serial No.

SE-01059

制造单位

Manufacturer

ESAOTE

检定依据

Verification Regulation

JJG 639-1998(2005)《医用超声诊断仪超声源检定规程》

检定结论

Conclusion

合格

批准人

Approved by

葛振杰

葛振杰

(盖章处)

stamp

核验员

Checked by

赵智慧

赵智慧

检定员

Verified by

黄天浩

黄天浩

检定日期

Date for Verification

2019

年

02

月

11

日

有效期至

Valid until

2020

年

02

月

10

日



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2017)01019号/01039号

Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address: No.1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarters)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Post Code

网址: www.simt.com.cn

Web site



本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards used in this verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
医用超声源检定装置	超声功率: 2mW~20W 超声频率: (1~10) MHz	超声功率: 10% (k=2)	[1991]国量标 沪证字第117号	2019-08-17

本次检定所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this verification

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/ 有效期限 Certificate No./Due date
超声功率计	UPM-DT-1AV	90141053	2mW~20W	MPE: $\pm 10\%$	LSau2018-0448/ 2019-03-25
仿组织超声体模	KS107BG	17G039	(5~10)MHz	尼龙靶线直径误差: $0.3 \pm 0.05\text{mm}$	声超字第 17G039号/ 2020-06-20
仿组织超声体模	KS107BD型	17D024	(1~4)MHz	尼龙靶线直径误差: $0.3 \pm 0.05\text{mm}$	声超字第 17D024号/ 2020-06-20
数字多用表	FDM-646	80622120	(1~100) μA	MPE: $\pm 1\%$	2018F11-10- 1419063001/ 2019-04-07

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 普安路185号 (B超1)

Location

温度: 18℃

Ambient temperature

湿度: 50%RH

Humidity

其它: /

Others

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s).

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

检定证书续页专用

Continued page of verification certificate

第 2 页 共 3 页

Page of total pages



SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY
NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TEST FOR EAST CHINA

检定结果/说明:
Results of verification and additional explanation

仪器档次	A (22) 档	探头型号	6C1			
标称频率	3.5MHz	探头面积	8cm ²			
项目及要求			检定结果			
外观及一般工作性能检查 (在不通电的情况下被检仪器及配用的探头应无影响使用的机械损伤, 仪器面板上文字和标志清楚, 开关和键钮灵活可靠; 通电后被检仪器应有超声输出并正常显示, 开关和键钮应起相应作用。)			符合要求			
输出声强 (≤10mW/cm ²)		3.0 mW/cm ²				
患者漏电流 (<100μA)		0.0 μA				
探测深度 (≥160mm)		180 mm				
盲区 (≤8mm)		3 mm				
侧、轴向 分辨力 (mm)	靶线深度	30	50	70	120	160
	侧向≤2 (深度≤80) ≤4 (80<深度≤130)	2	2	2	3	4
	轴向≤1 (深度≤80) ≤2 (80<深度≤130)	1	1	1	1	2
纵向几何位置示值误差 (≤10%)		1.0%				
横向几何位置示值误差 (≤10%)		2.0%				
囊性病灶直径误差 (±10%)		纵向:	8%	横向:	3%	

检定结果内容结束